

**Załącznik nr 10** do Opisu przedmiotu zamówienia

**HARMONOGRAM ROBÓT**

| Lp. | Etap | Zakres robót<br>(opis)   | Terminy<br>wymagane przez<br>Zamawiającego  | Termin<br>proponowany<br>przez<br>Wykonawcę | Uwagi  |
|-----|------|--|---|---|--|
| 1   | I    | Zaprojektowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów przyłączy do budynków przy ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza Kościuszki 26   | 60 dni od dnia podpisania umowy   |   |  |
| 2   |      | Budowa sieci ciepłowniczej od punktu Wb wg PT przy budynku ul. Sidorska 32 do ul. Kościuszki wraz z budową przyłączy do budynków przy ul. Sidorskiej 51 i ul. Tadeusza Kościuszki 26                 | Zakończenie do 28 lutego 2023r.   |   | Wstrzymanie dostawy ciepła maksymalnie krótkotrwale, w uzgodnieniu z Zamawiającym.   |
| 3   |      | Dostarczenie materiałów preizolowanych oraz przepustnic DN300 potrzebnych do wykonania etapu II.   | Zakończenie do 28 lutego 2023r.   |   | Materiały przekazać zamawiającemu protokołem. Do czasu rozpoczęcia II etapu robót materiały składowane będą w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska, koszty transportu po stronie Wykonawcy. |
| 4   | II   | Budowa sieci ciepłowniczej od komory K-III-04 do początku sieci wybudowanej w I etapie wraz z wykonaniem robót określonych w projekcie budowlanym dotyczących komór ciepłowniczych i muru oporowego. | Roboty do wykonania poza sezonem grzewczym<br>Zakończenie - koniec czerwca 2023r. |   | Wstrzymanie dostawy ciepła maksymalnie krótkotrwale w uzgodnieniu z Zamawiającym.  |

**Uwaga:**

Zamawiający dopuszcza inny zaproponowany przez Wykonawcę harmonogram robót pod warunkiem, że budynek przy ul. Kościuszki 26 usytuowany na działce o nr 1202/3 będzie mógł być zasilany od 1 marca 2023 r., a przerwy w dostawach ciepła dla pozostałych odbiorców będą krótkotrwale.