

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do projektowanego budynku
trybun Stadionu Miejskiego w Białej Podlaskiej**

Nazwa materiału		Ilość wynikająca ze schemau (szt.)	Ilość zamawiana (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DN40/125, 12 m	6	6
2	Rura stalowa preizolowana DN40/110, 12 m	6	6
3	Kolano preizolowane 90° DN40/125 1 x 1 m	1	1
4	Kolano preizolowane 90° DN40/125 1 x 1,5 m	4	4
5	Kolano preizolowane 90° DN40/125 1,5 x 1,5 m	1	1
6	Kolano preizolowane 70° DN40/125 1 x 1 m	1	1
7	Kolano preizolowane 90° DN32/110 1 x 1 m	1	1
8	Kolano preizolowane 90° DN32/110 1 x 1,5 m	4	4
9	Kolano preizolowane 90° DN32/110 1,5 x 1,5 m	1	1
10	Kolano preizolowane 70° DN32/110 1 x 1 m	1	1
11	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, bez pianki	15	15
12	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, bez pianki	15	15
13	Pianka komponent A+B do mufy 125 mm, rura DN40	15	15
14	Pianka komponent A+B do mufy 110 mm, rura DN40	15	15
15	Końcówka termokurczliwa End Cap DN40/125 mm	1	1
16	Końcówka termokurczliwa End Cap DN40/110mm	1	1
17	Pierścień gumowy uszczelniający 125 mm	2	2
18	Pierścień gumowy uszczelniający 110 mm	2	2
19	Mata kompensacyjna 2000x1000x40 do docinania	5	5
20	Taśma ostrzegawcza 50m	3	0
21	Podtrzymka drutu	60	50
22	Łącznik zaciskowy	60	50
23	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1	1
24	Mufa odgałęzienia DZ315x125	1	0
25	Mufa odgałęzienia DZ315x110	1	0
26	Nakładka wzmacniająca 219,1x48,3 mm	2	2

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.